

SUKHVEER SINGH

Reg. Address: Ward No.26, Chak 14 H.M.H, Hanumangarh, Rajasthan – 335512

Email ID: Ankushsaihmh@gmail.com


Contact No.: - 9828523401

DECLARATION CUM UNDERTAKING

In reference to our Project **“INDERLOK RESIDENCY EXTENSION”** is situated at Chak No.14 H.M.H, Stone No. 139/276, Murbba No. 10, Killa No. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10, 11/1, 20/2, at Hanumangarh Town, Dist.: - Hanumangarh, Rajasthan-335513

Work completion schedule/Milestone chart of site development of the project is as follows:

Milestones	Committed Date of Achievement
Leveling& Earthwork for Road	Completed
Plantation	Completed
Boundary Wall Work	Completed
Construction of Paver Road	Completed
Electrification	Completed
Street Lighting	Completed
Plot Demarcation	Completed
All Work – Sewer Lines, Water Supply, Rain Harvesting	Completed
Completion of Project	08.05.2025



SUKHVEER SINGH

Date: 14.06.2025

Place: HANUMANGARH




श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री हजारीराम,
निवासी वार्ड नं0 26 चक नं0 14 एचएमएच हनुमानगढ़ टाउन।

विषय :- भूखण्ड संख्या बी-34, बी-35, बी-36, बी-37 प्रत्येक साईज 26गुणा55 फुट, बी-42 साईज 35गुणा55 फुट, बी-41 साईज 28गुणा55 फुट कुल 06 भूखण्ड को रहन मुक्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2024 के संबंध में चक 14एचएमएच पत्थर नं0 139/276 (10) किला नं0 1/1/0.228, 1/2/0.025 (खाला), 2/1/0.228, 2/2/0.025 (खाला), 9/ 0.253, 10/0.253, 11/1/ 0.2147, 20/2/0.0456 यानि 1.2723 हैक्टेयर भूमि में आवासीय कालोनी जो कि इन्द्रलोक रेजीडेन्सी एक्सटेंशन के नाम से विकसित की जा रही है। श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर जोन बीकानेर के द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान के निर्देशानुसार अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निर्माण कार्यों की समीक्षा वास्ते गठित समिति द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 18.03.2024 को कॉलोनी में चल रहे विकास कार्या का मौका निरीक्षण किया गया जिसकी रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. सड़क :- इन्टरलॉकिंग रोड का निर्माण लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण कर दिया गया है।
2. पेयजल व्यवस्था :- सभी सड़को पर पेयजल पाईप लाईन डाली जा चुकी है। over head tank निर्माण प्रगति पर है।
3. विद्युत व्यवस्था :- विद्युत व्यवस्था हेतु कालोनी में विद्युत पोल व लाईन पूर्ण कालोनी में डाली जा चुकी है।
4. निकासी व्यवस्था :- सीवरेज पाईप लाईन व सीवरेज मैन होल का कार्य पूर्ण है।
5. जनसुविधा :-स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार छोड़े गये पार्क का विकास किया जा चुका है।

चूंकि आप द्वारा विकास कार्य करवाया जा चुका है। जिसकी पूर्णता की सुनिश्चिता के लिये कॉलोनाईजर के कुल बेचने योग्य में से 06 भूखण्ड बन्धक रखे गये थे। अब वर्तमान में विकास कार्यों को देखते हुए भूखण्ड संख्या बी-37 साईज 26गुणा55 फुट, बी-42 साईज 35गुणा55 फुट, बी-41 साईज 28गुणा55 फुट कुल 03 भूखण्ड बन्धक मुक्त किये जाते हैं।


(सुरेन्द्र सिंह यादव)
आयुक्त
नगरपरिषद हनुमानगढ़

कार्यालय नगरपरिषद हनुमानगढ़ – राजस्थान

क्रमांक : एफ.8 (भूमि) () 2024-2025 / 1327

दिनांक 18/05/2025

श्री सुखवीर पुत्र श्री हजारी राम जाति
जाट निवासी 7 टी के डब्लु ताखरावाली जिला
श्रीगंगानगर राजस्थान

विषय :- भूखण्ड सं0 बी 34, बी-35, बी -36 साईज प्रत्येक 26 गुणा 55 फुट
कुल 03 भूखण्ड को रहन मुक्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 21.04.2025 के संबंध में चक 14 एच एम एच पत्थर नं0 139/276 किला नं0 1/1/0.228, 1/2/0.025, (खाला) 2/1/0.228, 2/2/0.025 (खाला) 9/0.253, 10/0.253, 11/1/0.2147, 20/2/0.0456 कुल 1.2723 हैक्टर भूमि में आवासीय कोलोनी जो कि इन्द्रलोक रेजीडेन्सी के नाम से विकसित की जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर जोन बीकानेर के द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान के निर्देशानुसार अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निर्माण कार्यों की समीक्षा वास्ते गठित समिति द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 18.03.2024 को कोलोनी में चल रहे विकास कार्यों का मौका निरीक्षण किया गया जिसकी रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

1. सडक :- इन्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
2. पेयजल व्यवस्था :- सभी सडको पर पेयजल पाईप लाईन डाली जा चुकी है वॉटर टैंक का निर्माण पूर्ण है।
3. विद्युत व्यवस्था :- विद्युत व्यवस्था हेतु कोलोनी में विद्युत पॉल व लाईन पूर्ण कोलोनी में डाली जा चुकी है।
4. निकासी व्यवस्था :- सीवरेज पाईप लाईन एवं सीवरेज मैन हॉल का कार्य पूर्ण है।
5. जन सुविधा :- स्वीकृत ले आउट के अनुसार छोड़े गये पार्क का विकास कार्य पूर्ण है।
6. पौधारोपण :- कोलोनी में पार्को एवं सडको पर पौधारोपण का कार्य पूर्ण है।
7. वर्षा जल संग्रहण:- रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण है।

चूंकि आप द्वारा विकास कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है जिसकी पूर्णता की सुनिश्चितता के लिये कोलोनाईजर के कुल बेचने योग्य में से 03 भूखण्ड बंधक रखे गये थे। अब वर्तमान में विकास कार्यों को देखते हुए, गठित समिति की अनुशंसा एवं प्रशासक महोदय की स्वीकृति के पश्चात भूखण्ड सं0 बी 34, बी-35, बी -36 साईज प्रत्येक 26 गुणा 55 फुट कुल 03 भूखण्ड बंधक मुक्त किये जाते हैं।

(सुरेन्द्र सिंह यादव)

आयुक्त
नगरपरिषद हनुमानगढ़